



质安部主办

发展建设 安全简报

(2017年 第七期)



为加强安全生产工作，质安部对公司所有在建项目进行了安全生产检查。具体情况如下：

一、各工地班前会情况



汪杜路外立面改造工程
班前会



汪杜路外立面改造工程
班前会



天上街市工程班前会



天上街市工程班前会



清溪河清淤泥工程
班前会



清溪河清淤泥工程
班前会

二、检查总体情况

8月份高温持续，质安部对公司所有在建项目进行了安全生产检查，重点检查防暑降温，扬尘治理等工作，各工地必须严格按照要求配备防暑降温药品，设置热水供应点。杜家坪风貌改造项目高空作业时工人未系安全绳，存在重大安全隐患。安置房项目因材料无法采购已暂时停工。

三、具体问题

项目名称	项目负责人	存在问题
汪杜路外立面改造工程	唐敦洪	1. 现场材料堆码无序。 2. 高空作业未系安全绳。
		
材料堆放无序	高空作业未系安全绳	
天上街市	杨金鑫	1. 现场材料堆码无序。
		
质安部检查工地现场	质安部检查工地现场	

盩厔西区城中村改造项目
观音岩城中村

吴刚

1. 钢筋保护层厚度不够。



质安部会同质监站及相关人员对钢筋
绑扎进行验收



质安部会同质监站及相关人员对钢筋
绑扎进行验收

四、整改措施及处罚情况

本次检查对汪杜路外立面改造工程下发了整改通知单并限期整改完毕。

汪杜路外立面改造工程在期限内未整改，也未按要求上交整改回复单，给予唐敦洪 200 元罚款处罚。

五、工作要求

1. 加强防暑降温措施的落实

各项目部抓好建筑工地防暑降温工作的一系列要求，认真落实防暑降温措施，严格按照规定时间作业，检查防暑药品是否准备到位，饮用水是否供应正常，对工人的安全生产教育是否到位。要杜绝因高温天气引发的工人中暑和各类生产安全事故的发生。

2. 加强扬尘治理

清扫地面必须洒水，运输建筑垃圾加盖，松散材料堆放盖布，以免粉尘弥漫，污染环境。在工地上设置临时密闭性垃圾堆放，安排保洁负责现场的经常性整洁卫生，散水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料存放在库房内，如需露天存放，采取严密遮盖措施。对石材进行切割时，必须采用湿作业法进行施工，减少因石材切割、加工所造成的环境污染，同时操作人员必须佩带防尘口罩，减少扬尘对人体的危害，确保施工进度的有效推进。